



Ajoneuvonosturin toimitusprosessissa huomioitavia asioita

Työmaan nimi: _____

Päivämäärä: _____ Lomakkeen täyttäjän nimi: _____

Toimitusprosessissa huomioitavia asioita

Nosturin kuljetus ja siirrot

Työmaalle johtavat tiet/työmaatiet: varmista riittävä kantavuus huomioiden nosturin paino ja varusteiden vastapainot

Ennen pystytyksen aloittamista työmaaolosuhteissa huomioitavia asioita

Pystytyspaikan suoruus ja koko, varmista nosturin toimittajalta pohjan minimi mitat, selvitä ajoissa myös luotettavasti pohjan kantavuus, myös mahdolliset maan alla olevat tyhjät tilat (kanaalit, tunnelit yms.)

Ano tarvittaessa katuluvat kaupungilta/kunnalta sekä tarvittaessa lentoesteluvat Ilmailuhallinto/Finnavion

Varmista tarvittaessa liikennejärjestely

Nosturin pystytyksessä tarvittavat tilat

- varmista nosturin varusteita/vastapainoja kuljettavien autojen esteetön pääsy nosturin välittömään läheisyyteen
- turvallinen mahdollisen ristikkojatkeen kasaupaikka
- ajoneuvonosturin käytön vaatima tilantarve, varmista mm. tukiväli ja vastapainon vaatima kääntösäde toimittajalta

Nosturipystytysalueen rauhoittaminen

Ennen käyttöönottoa huomioitavat asiat

Varmistettava, että pystytystarkastus ja vuositarkastukset on suoritettu ja vuosikatsastuksessa korjattavaksi määrätyt puutteet on tehty ja kuitattu

Kuljettajan pätevyyden ja ko. nosturiin perehtyneisyyden varmistaminen (nosturikortti), päivittäisten ja viikkotarkastuksen suorittamisen ohjeistus

Nosturin purussa huomioitavia asioita

Nosturin purussa tarvittavat tilat

- varmista nosturin varusteita/vastapainoja kuljettavien autojen esteetön pääsy nosturin välittömään läheisyyteen
- turvallinen mahdollisen ristikkojatkeen purkaupaikka
- ajoneuvonosturin purun vaatima tilantarve, varmista mm. vastapainon vaatima kääntösäde ja puomin purun vaatima tila

Nosturin purkamisalueen rauhoittaminen